

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT semata yang telah melimpahkan rahmat dan rahim-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban ini dapat tersusun.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban untuk menginformasikan kinerja dalam menjalankan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan selama tahun 2019. Laporan ini sekaligus sebagai wujud komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam menciptakan transparansi informasi guna terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- Sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja secara berkesinambungan
- Peningkatan kualitas perencanaan tahun berikutnya
- Untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
- Memacu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyelenggarakan tugas yang lebih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2019 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2019 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2020.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tuban guna perbaikan program dan kegiatan ke depan.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu kami dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENSTRA TAHUN 2016-2021	11
B. RENJA TAHUN 2019	14
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
1. PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA	16
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah.....	26
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	29
Lampiran 3. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	53
Lampiran 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran dilandasi kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntabilitas publik baik bagi management maupun bagi stakeholders, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Laporan Kinerja yang disusun memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran organisasi. Disamping itu, laporan kinerja ini juga menjelaskan faktor pendukung keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan dimasa yang akan datang.

1.2. Gambaran Umum

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas Pembantuan yang diberikan kepala Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang , selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, tata bangunan dan Pertanahan serta Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

1.2.3 Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang tata ruang, Tata Bangunan dan pertanahan serta Bidang Perencanaan & Jasa Konstruksi;
- 4) Penyelenggaran urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan ;
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
- 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi


Susunan Organsasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Progam dan Pelaporan
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Jalan ;
 - Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi , Danau Dan Rawa ;
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber daya Air ;
 - Seksi Penataan Sumber Daya Air

- e. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan, terdiri dari :
 - Seksi Tata Ruang dan Pertanahan ;
 - Seksi Tata Bangunan dan Gedung;
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian ;
- f. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Konstruksi Sumber daya Air ;
 - Seksi Perencanaan Konstruksi ke Bina margaan ;
 - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas 5 Kecamatan
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan
 - Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN**



1.3.5 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Desember 2019 Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sebanyak 165 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 147 orang, Tenaga Kontrak 11 orang dan Outsourcing 7 orang. Gambaran SDM yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.1 Klasifikasi Golongan PNS

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH	
1	Golongan IV	4	Orang
2	Golongan III	59	Orang
3	Golongan II	70	Orang
4	Golongan I	14	Orang
5	Non PNS	18	Orang
JUMLAH PEGAWAI		165	Orang

Tabel 1.3.2 Klasifikasi Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	S2	6	Orang
2	S1	41	Orang
3	D3	9	Orang
4	SMA/SMK	72	Orang
5	SMP	5	Orang
6	SD	14	Orang
JUMLAH PEGAWAI		147	Orang

Tabel 1.3.3 Klasifikasi Jabatan PNS

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	STRUKTURAL	27	Orang
2	FUNGSIONAL	0	Orang
3	STAF	120	Orang
4	NON PNS	18	Orang
JUMLAH		165	Orang

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban merupakan salah satu penunjang utama di dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu antara lain :

- 1.1 Tanah
- 1.2 Bangunan Gedung
- 1.3 Kendaraan Bermotor Roda Dua
- 1.4 Kendaraan Bermotor Roda Empat
- 1.5 Inventaris Alat Berat
- 1.6 Inventaris Alat Ukur/Laboratorium
- 1.7 Inventaris-inventaris lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban telah dijabarkan dalam buku Renstra Tahun 2016 – 2021 yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah gambaran yang memuat tentang keadaan masa depan yang mengandung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tuban adalah :

“Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Sehat, Bersih, Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.

b. Misi

Misi Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang Kabupaten Tuban mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan

Wilayah dan pengendalian banjir

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastuktur kewilayahan

Misi 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Dimana **tujuan** pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah :

1. Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel;
2. Terwujudnya optimalisasi penataan ruang untuk pengembangan wilayah;
3. Terwujudnya kualitas infrastruktur pengendali banjir;
4. Meningkatnya ketersediaan air baku / irigasi;
5. Terwujudnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;

b. Sasaran

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
3. Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan
4. Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi
5. Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan

Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah masing masing Misi beserta indikator dapat dilihat sebagaimana tabel lampiran 1 :

3. Strategi Dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka **strategi** yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai, peningkatan disiplin aparatur serta sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan mendukung konektivitas wilayah ;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pengairan, penyediaan air baku dan pengendalian banjir;
4. Mengupayakan secara optimal peraturan dan kebijakan dibidang penataan ruang, penataan bangunan dan terhadap guna pertanahan.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan konektivitas wilayah melalui penyediaan jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, jalan poros desa yang mantap ;
3. Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya;
4. Mewujudkan tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pembangunan kawasan;
5. Pengoptimalkan pelaksanaan Perda bangunan gedung melalui kegiatan penyusunan peraturannya pelaksanaannya dan sosialisasi;
6. Mewujudkan sarana bangunan pengendali banjir ;

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Komponen RKT meliputi :

- Sasaran
- Indikator kinerja sasaran beserta targetnya
- Program
- Kegiatan
- Indikator kinerja kegiatan beserta targetnya

Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif. Indikator kegiatan yang telah berhasil dirumuskan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar terdiri dari indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil) dan *benefit*(manfaat).

Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Output adalah keluaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas koordinasi pembangunan. *Outcome* merupakan hasil nyata dari *output* atau berfungsinya *output*, misalnya terkendalinya pelaksanaan pembangunan. Sedangkan *benefit* adalah manfaat yang diperoleh dari adanya *outcome*.

Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, maka indikator *outcome/benefit* dari setiap kegiatan yang dianggap dominan dan terkait erat dengan pencapaian sasaran, dapat digunakan sebagai indikator kinerja sasarnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RENJA/RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 2.

C. PENETAPAN KINERJA

Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2019, dimana Perjanjian Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Penetapan Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1	Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana	Prosentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana	(%)	40
2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Presentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	(%)	72
3	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Presentase Ketersediaan Air Baku/ Irigasi	(%)	83
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas wilayah	(%)	89

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan serta Indikator. Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan adalah kinerja Input, Output, dan Outcome. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada sasaran program/kegiatan yang ditetapkan. Seperti pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi bergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome ini, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban melaksanakan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2019 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. Berikut capaian indikator urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2019 sebagai berikut :

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2019 dilakukan dengan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2019 dengan realisasinya. capaian target indikator kinerja pada Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaannya pada tahun 2019.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1

Analisis Pencapaian Sasaran Prosentase ketaatan terhadap rencana tata ruang sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana	(%)	20	30	150	40	40	100

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tuban adalah untuk mewujudkan Kabupaten Tuban sebagai penyangga kecamatan – kecamatan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penataan ruang Kabupaten Tuban disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRW Provinsi Jawa Timur. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahan fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubahnya fungsi menjadi lahan terbangun terutama untuk perumahan, perdagangan dan industri.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap presentase pemanfaatan ruang maka dibutuhkan dokumen rencana tata ruang yang sifatnya detail dan operasional untuk perijinan.

Pada tahun 2019 ditargetkan tersusun sebanyak 4 dokumen rencana rinci tata ruang sehingga semuanya telah tersusun sebanyak 10 dokumen atau dapat dicapai sebesar 40 % (terpenuhi). Kondisi tersebut disebabkan upaya yang terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan regulasi terkait rencana detail tata ruang, dimana akan dilakukan secara bertahap mulai dari proses penyusunan, materi teknis, penyusunan raperda, hingga menjadi perda, sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 ditargetkan tersusun 20 dokumen peraturan terkait rencana rinci tata ruang dalam bentuk Perda maupun Perbup.


Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan terhadap indikator kinerja penyusunan dokumen rencana rinci penataan ruang tersebut disebabkan karena adanya dukungan dari seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Tuban yang terkait serta adanya proses konsultasi publik dengan masyarakat maupun stakeholder terkait sehingga penyusunan dokumen ini bisa mengakomodir berbagai kebijakan yang ingin dicapai serta dapat diselesaikan tepat waktu dan Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya melalui peningkatkan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah serta pengawasan pemanfaatan ruang.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja dengan indikator Prosentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana dengan realisasi capaian sebesar 100% berupa : Program Perencanaan Tata Ruang dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 67,04 % atau Rp. 664.595.800,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 991.257.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 32,96 %.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 77,61% atau Rp.1.125.384.970,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,39 %



Analisis Program/ Kegiatan yang menjadi keberhasilan/kegagalan

Bahwa saat ini regulasi tata ruang di Kabupaten Tuban cenderung terlambat dibandingkan dengan kecepatan pembangunan oleh sektor swasta, hal ini dapat menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa kendali dan menghambat kepastian investasi, untuk itu sangat penting meningkatkan ketersediaan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang terutama untuk kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh/perkotaan melalui program percepatan penyusunan dokumen tata ruang sehingga terjadi antisipasi dan promosi

terhadap sumber daya ruang di Kabupaten Tuban. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut antara lain :


- 1) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis pada wilayah-wilayah prospektif
- 2) Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang untuk meningkatkan peran serta masyarakat serta meningkatkan dan menyiapkan perangkat pengendalian ruang {personil, perlengkapan, teknologi dan pembiayaan)
- 3) Mengusahakan dukungan pendanaan maupun program dari pusat/propinsi terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 2

Analisis Pencapaian Sasaran genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)
yang tertangani :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prepresentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	(%)	69	69,02	100,03	72	72	100

Prepresentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%) yang tertangani, menggambarkan prosentase Luas daerah genangan pada awal tahun dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah rawan genangan. Dari tabel tersebut diatas untuk tahun 2019 dari target 72 % telah terealisasi sebesar 72 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran adalah sebesar 100 %.



Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan


Tercapainya target indikator tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengupayakan adanya ketersediaan infrastruktur saluran pembuang yang memadai yaitu perbaikan saluran pembuang yang ada dan rendahnya penyerapan untuk pengadaan Tanah dan Pra Konstruksi untuk Infrastruktur Pengendali Banjir(bengawan solo).

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja dengan indikator Presentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%) yang tertangani berupa :

Program pengendali banjir dengan realisasi capaian sebesar 100 % dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 36,93 % atau Rp 25.358.677.518,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 68.667.460.888,59 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 63,07 %

Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, pantai dan sumber daya air lainnya dengan realisasi capaian sebesar 100% dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 88,08 % atau Rp. 10.998.426.950,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.487.000.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,92 %.



Analisis Pelaksanaan/kegiatan yang menjadi keberhasilan/kegagalan

Besarnya luapan banjir pada musim penghujan yang menyebabkan saluran yang ada tidak mampu menahan air yang berakibat terjadinya kerusakan pada prasarana yang ada sehingga berujung adanya genangan, baik di area pertanian maupun pemukiman.

Disamping adanya permasalahan lainya seperti pendangkalan yang di sebabkan banyaknya tanaman liar dan sampah yang dibuang ke dalam sungai.


Sebagaimana yang telah dilakukan pada setiap tahunnya, untuk permasalahan banjir terus diupayakan penanganannya melalui pembuatan/ perbaikan plengsengan/ tanggul maupun pengerukan/ normalisasi sungai, namun demikian tentunya penanganan infrastruktur tidak cukup dilakukan didaerah hilir saja tetapi juga didaerah hulu.

Tabel 3

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja system Irigasi untuk Daerah Irigasi (D.I) untuk menunjang produktivitas pertanian

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi	(%)	80	80,2	100,25	83	83	100

Prosentase ketersediaan air baku/irigasi, menggambarkan prosentase jumlah ketersediaan air irigasi/air baku dibagi kebutuhan air irigasi /air baku. Dari tabel tersebut diatas untuk tahun 2019 dari target 83 % telah terealisasi sebesar 83 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran adalah sebesar 100 %.




Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Fungsi penanganan air baku adalah untuk menyimpan dan mengeluarkan air pada areal persawahan. Kondisi saat ini, sarana dan prasarana penanganan banyak mengalami kerusakan, sehingga faktor kehilangan air cukup besar. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja dengan indikator Prosentase ketersediaan air baku/irigasi berupa :

Program pengembangan dan pengelolaan irigasi dan air baku, serta jaringan pengairan lainnya dengan realisasi capaian sebesar 100 % dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 84,74 % atau Rp 14.612.844.433,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.243.000.000,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,26 %



Analisis Pelaksanaan/kegiatan yang menjadi keberhasilan/kegagalan

1. Telah terlaksananya dengan baik 1 program dan 8 Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air untuk menunjang produktivitas pertanian. Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktivitas lahan, baik dalam meningkatkan produktivitas per hektar, maupun meningkatkan intensitas panen pertahun. Dalam menunjang ketersediaan air baku irigasi untuk pertanian, dibutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai.
2. Telah terlaksananya program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini..

Tabel 4

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Konektivitas Jalan Kondisi Baik Wilayah Kabupaten

No	Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	(%)	87	93,30	107,24	89	93,80	105,39

Dalam rangka konektivitas wilayah dibutuhkan sarana prasarana jalan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik, target untuk mengetahui capaiannya dilakukan dengan cara membandingkan jalan dalam kondisi baik dengan total panjang ruas jalan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, kondisi jalan dalam kondisi baik telah mengalami kenaikan dan telah memenuhi target yaitu dari target tahun 2019 sebesar 89 % dapat dicapai sebesar 93,80 % (melampui target).

Kondisi tersebut disebabkan upaya yang terus dilakukan didalam penanganan jalan / jembatan baik berupa kegiatan peningkatan maupun pemeliharaan berkala atau rutin.

Sampai dengan akhir tahun 2018 dari total panjang jalan Kabupaten dan Poros Desa 1.811,64 km, dalam kondisi baik telah mencapai 1.699,40 km, sedangkan sisanya sebagian dalam kondisi sedang dan ringan. Sedangkan pengadaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan lingkar guna mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah Tuban, sampai dengan saat ini sedang dalam penuntasan khususnya penggantian lahan Tanah Kas Desa (TKD) dan lahan tanah Mr.X, dan pada tahun 2020 akan dilanjutkan pembangunan fisik jalan lingkar yang sebelumnya tahun 2019 sudah dimulai tahap 1.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :


Tahapan sosialisasi merupakan faktor utama yang selalu dilaksanakan pada awal pelaksanaan kegiatan yang secara bersama pula dirumuskan mekanisme pelaksanaannya sehingga setiap pelaksanaan dapat mengoptimalkan keinginan yang ingin dicapai sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Tuban, kebutuhan akan jalan dalam kondisi baik semakin meningkat pula, oleh karena itu guna menjaga agar jalan kabupaten maupun jalan poros desa tetap dalam kondisi mantap telah diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuatintitas jalan melalui pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Capaian kinerja dengan indikator Cakupan Konektivitas Wilayah berupa :

Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan realisasi capaian sebesar 105,39 % dilakukan dengan penyerapan anggaran sebesar 86,62 % atau Rp. 211.739.900.162,34 dari pagu anggaran sebesar Rp. 244.441.282.044,00 sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,77 %.




Analisis Program / Kegiatan yang menjadi keberhasilan ataupun kegagalan.

Realita dilapangan menunjukkan bahwa untuk titik-titik kerusakan pada sebagian ruas jalan yang baru selesai diadakan penanganan sering di susul adanya kerusakan pada titik lainnya, yang semula dalam kondisi baik menjadi kondisi sedang bahkan menurun menjadi rusak. Kondisi prasarana jalan/jembatan yang mengalami kerusakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : Kondisi alam yang ekstreem, umur manfaat sudah terlampui, struktur tanah yang kurang mendukung (di beberapa ruas jalan) termasuk kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan (melebihi tonase).

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban baik untuk urusan bidang pekerjaan umum maupun perumahan yang ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 363.696.873.779,59 (Tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2019 sebesar Rp. 280.389.671.341,34 (Dua ratus delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) atau (77,09 %).



Adapun rincian realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan pada lampiran 3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2019 dapat diambil simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun anggaran 2019 secara umum sudah dapat terlaksana dengan baik.
2. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama 3 (tiga) tercapai target dan 1 (satu) melampaui target.
3. Beberapa penyebab tidak maksimalnya anggaran terserap, diantaranya adalah ada beberapa pekerjaan yang putus kontrak sehingga anggaran untuk pekerjaan tersebut tidak bisa direalisasikan. Disamping itu, beberapa kegiatan juga mengalami penyerapan anggaran yang rendah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

B. Saran

Dari Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2019 yang kami sajikan ini kiranya ke depan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 bisa dimaksimalkan lagi capaian kinerjanya dan penentuan perencanaan anggaran yang benar serta komitmen pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan fisik sehingga bisa mencapai target yang diharapkan.

Dengan perencanaan, penentuan target dan capaian kinerja yang sesuai niscaya bisa tercapai sasaran kinerja yang direncanakan dalam Renstra (Tahun 2016 – 2021).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stake holder untuk bisa digunakan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2019 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten terhadap masyarakat, pemerintah dan stake holder.

Tuban, Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN



AGUNG SUPRIYADI, SE

Pembina

NIP. 19710124 199402 1 001

Lampiran 1

Tabel 1. Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5
Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah (DPUPR)	Hasil Penilaian	CC	B	B	BB	A

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					ke -					
					1	2	3	4	5	
Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir	Tingkat pemanfaatan ruang sesuai rencana	Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana	Prosentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	Jumlah luas pemanfaatan ruang dibagi Jumlah luas rencana tata ruang x 100%	15	20	40	60	75	
				Jumlah luas pemanfaatan ruang	26.975	35.975	72.900	110.000	138.000	
				Jumlah luas RTR	183.994	83.994	183.994	183.994	183.994	
	Cakupan Infrastruktur pengendali banjir di wilayah rawan genangan	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Pronsentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	Luas daerah rawan genangan dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah genangan x 100%		66	69	72	75	78
					Luas daerah rawan genangan	14,541	14,541	14,541	14,541	14,541
					Luas daerah genangan pada tahun n	5.467	4.945	4.100	3.600	3.300
					Total luas daerah genangan	14,541	14,541	14,541	14,541	14,541

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan Konektivitas antar wilayah	Prosentase Ketersediaan Air baku/Irigasi	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	Jumlah ketersediaan air irigasi/air dibagi jumlah kebutuhan air irigasi /air bakux100%	75	80	83	85	100
				Jumlah ketersedian air baku (liter/detik)	6.852	7.308	7.583	7.766	9.136
				Jumlah kebutuhan air irigasi/air baku (liter/detik)	9.136	9.136	9.136	9.136	9.136
	Cakupan Konektivitas Wilayah jalan dan jembatan	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi dengan target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi x 100%	85	87	89	91	93
				Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi	1.565	1600	1634	1.666	1.703
				Target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi	1.8411	1.8411	1.8411	1.8411	1.8411

Lampiran 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN

NO	Sasaran			Program	Indikator Kinerja	Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran APBD	Pagu Anggaran P-APBD	
	Uraian	Indikator	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Target APBD			Target P-APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas PUPR Kabupaten Tuban	B	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			80%	80%	1.999.925.000,00	4.461.475.000,00
						Penyediaan jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	7Jasa administrasi perkantoran	7Jasa administrasi perkantoran	370.350.000,00	345.350.000,00
						Penyediaan peralatan perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran	5 Peralatan perkantoran	5 Peralatan perkantoran	281.700.000,00	231.700.000,00
						Pemeliharaan Rutin sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	5 jenis sarana dan prasarana perkantoran	7 jenis sarana dan prasarana perkantoran	925.875.000,00	1.475.875.000,00
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Almari arsip, AC, Laptop, Printer, Kursi pejabat Es IV	Almari arsip, AC, Laptop, Printer, Kursi pejabat Es IV, Bak ukur, GPS, Roll meter, Scan, Lambang garuda, Sky Lift	224.000.000,00	2.130.000.000,00
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Yang diikuti	1 tahun	1 tahun	198.000.000,00	278.550.000,00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)			80%	80%	306.256.612,00	304.631.847,00
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Yang disediakan	183 PDH, 6 PSH, 20 Pakian kerja lapangan	183 PDH, 6 PSH, 20 Pakian kerja lapangan, , 183 Stel Pakaian Olahraga	69.750.000,00	115.500.000,00
						Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur		1 tahun	1 tahun	236.506.612,00	189.131.847,00
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD			B	B	734.300.000,00	712.825.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	93.400.000,00	117.125.000,00
						Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	590.900.000,00	595.700.000,00
						Kegiatan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	Jumlah Seluruh dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-

2	Berkurang - nya genangan diwilayah rawan genangan	Pronsentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	72	Program Pengendalian Banjir	Presentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik			62,94	62,94	72.500.445.313,26	68.667.460.888,59
						Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir (Wilayah Barat)	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	736	736	2.490.000.000,00	3.290.000.000,00
						Normalisasi Avour Menengan Desa Sugihan - Suwalan Kec. Merakurak	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	500 m	500 m	350.000.000,00	350.000.000,00
						Normalisasi kali sawo di desa Sukolilo Kec. Bancar	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	700 m	700 m	210.000.000,00	210.000.000,00
						Normalisasi Saluran DI. Kedung jambangan Kecamatan Bangilan	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	500 m	500 m	400.000.000,00	400.000.000,00
						Normalisasi Saluran Pembuang Desa Jarorejo- Desa Margomulyo	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	1360 m	1360 m	360.000.000,00	360.000.000,00
						Pembangunan Saluran Pembuang DI. Kedung Lombok Kec.Montong	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	300 m	300 m	210.000.000,00	210.000.000,00
						Normalisasi Saluran air kali desa jarorejo - temayang - margomulyo -	panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola	1360 m	1360 m	960.000.000,00	960.000.000,00
						Pembangunan Saluran Pembuang Desa Jarorejo Kec. Kerek	panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola	0	600 m	-	400.000.000,00
						Pembangunan Saluran Pembuang Desa Margomulyo Kec. Kerek	panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola	0	600 m	-	400.000.000,00
						Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir (Wilayah Timur)	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	14.050	14.050	9.550.000.000,00	12.250.000.000,00
						Normalisasi jalan tanggul sungai deker pule Mojoagung - simo Soko untuk pertanian	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	2000 m	2000 m	800.000.000,00	800.000.000,00
						Pembangunan Avour Desa Kanorejo Kecamatan Rengel (DBH Pajak Rokok)	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	200 m	200 m	300.000.000,00	300.000.000,00
						Pembangunan Plengsengan saluran Pembuang Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang	panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola	400 m	400 m	500.000.000,00	500.000.000,00
						Pembangunan Tanggul Saluran Desa Simorejo Kec. Widang	panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola	300 m	300 m	800.000.000,00	800.000.000,00
						Pembangunan Avour Temulus (Lanjutan)	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	2.000 M	2.000 M	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
						Perbaikan Tanggul Avour Merakurak Jenu (Lanjutan)	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	400 M	400 M	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
						Pembangunan Plengsengan Avour Dsn. Rambit Ds. Sokosari (Lanjutan)	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	560 M	560 M	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
						Pembangunan Saluran Pembuang Desa Klotok Kec. Plumpang	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	300 m	300 m	750.000.000,00	750.000.000,00
						Review Design Pembangunan Waduk Jadi III Kec. Semanding	Panjang insfrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)			400.000.000,00	400.000.000,00

					Pembangunan Plengsengan saluran Pembuang Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang (lanjutan)	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-	400 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Plengsengan Avour Dsn. Rambit Ds. Sokosari (Lanjutan)	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-		-	400.000.000,00
					Pembangunan Plengsengan Saluran Pembuang Desa Klotok Kec. Plumpang (lanjutan)	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-		-	300.000.000,00
					Peninggian Saluran Pembuang dan Pembuatan Jembatan Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-	200 m	-	675.000.000,00
					Pembangunan Saluran Pembuang Desa Leran Kulon Kecamatan Palang (lanjutan)	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-	200 m	-	200.000.000,00
					Pengerukan Waled dan Rehab Dinding Saluran Drainase Kebonsari	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-	400 m	-	400.000.000,00
					Rehabilitasi Saluran Pembuang Desa Sokosari Kec. Soko	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)	-		-	225.000.000,00
					Kegiatan Pengadaan tanah dan pra konstruksi untuk infrastruktur pengendali banjir	Luas tanah untuk infrstruktur pengendali banjir yang dibebaskan (m2)			60.460.445.313,26	53.127.460.888,59
					Pembebasan Lahan untuk pembangunan Waduk Jadi		165000 m2	165000 m2	24.970.855.950,00	24.970.855.950,00
					Pengadaan Lahan untuk Tanggul Sungai Bengawan Solo Kec.		40000 m2	40000 m2	35.489.589.363,26	28.156.604.938,59
2	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan	Cakupan Konektivitas Wilayah	89	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan/jembatan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik		89%	89%	173.612.476.000,00	244.181.282.044,00
					Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur		10.725	10.725	16.170.000.000,00	19.680.000.000,00
					Pelebaran Jalan Rengel-Bektiharjo (Lanjutan) Grabagan	Panjang Jalan yang di tangani (m)	7.800,00 x 6,00 m	7.800,00 x 6,00 m	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
					Peningkatan Jalan Poros Desa Karanglor (grabagan) - Jetak (Montong) dan TPT	Panjang Jalan yang di tangani (m)	700,00 x 3,00 m	700,00 x 3,00 m	600.000.000,00	600.000.000,00
					Pelebaran Jalan Poros Desa Kedungsoko - Kebomlati	Panjang Jalan yang di tangani (m)	1.000,00 x 4,50 m	1.000,00 x 4,50 m	800.000.000,00	800.000.000,00
					Peningkatan Jalan Poros Desa Kowang - Genaharjo	Panjang Jalan yang di tangani (m)	1.000,00 x 2,70 m	1.000,00 x 2,70 m	770.000.000,00	770.000.000,00
					Peningkatan Jalan Soko - Simo (lanjutan)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	225,00 x 9,00 m	225,00 x 9,00 m	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
					Peningkatan Jalan Poros Desa Sandingrowo-Kenongosari	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m	x m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Peningkatan Jalan Pakis-Wangun (Lanjutan) Widang/Palang	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m	x m	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
					Peningkatan jalan Poros Desa Dermawuharjo - Desa Menyunzur	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pembebasan Tanah untuk pembangunan Jembatan Kanor	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	1,00 Paket	-	1.200.000.000,00
					Peningkatan Jalan Tunah - Kradenan (Lanjutan)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	2.000,00 x 3,00 m	-	1.800.000.000,00

					Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten/ Poros Desa wilayah Tengah		5.030	-	80.900.000.000,00	81.526.625.000,00
					Peningkatan Jalan Glondong - Sumberarum (Lanjutan)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	1.000,00 x 6,00 m		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
					Peningkatan Jalan Poros Desa Dikir - Plajan	Panjang Jalan yang di tangani (m)	1.000,00 x 2,50 m		720.000.000,00	720.000.000,00
					Peningkatan Jalan Genaharjo - Ngino	Panjang Jalan yang di tangani (m)	985,00 x 4,00 m		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
					Peningkatan Jalan Merkawang - Sotang	Panjang Jalan yang di tangani (m)	445,00 x 6,00 m		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
					Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Tuban	Panjang Jalan yang di tangani (m)	1.600,00 x 20,00 m		70.000.000.000,00	48.029.928.000,00
					Peningkatan Jalan Poros Desa Tlogowaru - Bogor	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m		1.280.000.000,00	1.280.000.000,00
					Pelebaran Jalan Montong-Sumberarum (Lanjutan) Kec. Kerek	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
					Pelebaran Jalan Suwalan - Sugihan (Lanjutan) Kec. Jenu	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m		1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
					Peningkatan Jalan Pulogede - Kerek (Lanjutan) Kec. Tambakboyo	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
					Pembangunan Sahuran dan Trotoar Jl. Raya Kerek (Montong -	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	200,00 x 6,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pelebaran Jalan Genaharjo - Ngino	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	1.000,00 x 5,00 m	-	500.000.000,00
					Pengadaan Tanah Pengganti Jalan Lingkar	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	x m	-	11.000.000.000,00
					Peningkatan jalan jenu - Merakurak (DPA-L)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	x m	-	196.697.000,00
					Peningkatan Jalan Rengel-Bektiharjo (Lanjutan)(Paik Rokok	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	x m	-	3.000.000.000,00
					Peningkatan Jalan Beji - Purworejo (Lanjutan)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	x m	-	2.000.000.000,00
					Peningkatan Jalan Senori - Sumberarum (Lanjutan)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	x m	-	2.200.000.000,00
					Peningkatan Jalan Montong-Sumberarum (Lanjutan)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	x m	-	2.700.000.000,00
					Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten/ Poros Desa wilayah Barat		3.825	3.825	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00
					Peningkatan Jalan Bangilan - Senori	Panjang Jalan yang di tangani (m)	2.000,00 x 4,00 m	2.000,00 x 4,00 m	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
					Peningkatan Jalan Brangkal - Sembung	Panjang Jalan yang di tangani (m)	1.085,00 x 4,00 m	1.085,00 x 4,00 m	750.000.000,00	750.000.000,00
					Peningkatan Jalan Montong-Jojogan (Lanjutan) Kec. Montong/Singgahan	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m	x m	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
					Peningkatan Jalan Kebonharjo - Wotsogo Kec. Jatirogo	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m	x m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Peningkatan Jalan Sokogrenjeng - Sidorejo Kec. Kenduruan	Panjang Jalan yang di tangani (m)	x m	x m	850.000.000,00	850.000.000,00
					Peningkatan Jalan Laju Lor - Senori	Panjang Jalan yang di tangani (m)	740,00 x 4,00 m	740,00 x 4,00 m	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

					Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur		7.061	7.061	11.950.000.000,00	27.290.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket IV Kec. Palang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVI Kec. Rengel	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVII Kec. Soko	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVIII Kec. Widang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIX Kec. Plumpang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XX Kec. / Grabagan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Gesikan - Waleran	Panjang jalan yang dipelihara (m)	980,00 x 3,00 m	980,00 x 3,00 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kedungsoko - Sembunrejo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	980,00 x 3,00 m	980,00 x 3,00 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Kec. Timur	Panjang jalan yang dipelihara (m)	1 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00	1.800.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase Jalan Poros Desa Bangunrejo -	Panjang jalan yang dipelihara (m)	x	x	800.000.000,00	800.000.000,00
					Pemeliharaan Jalan Poros Desa Dagangan - Sumberan di Desa	Panjang jalan yang dipelihara (m)	x	x	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pemeliharaan Jalan Poros Desa Pacing - Sucharjo di Desa Sucoharjo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	x	x	250.000.000,00	250.000.000,00
					Pemeliharaan jalan dan TPT Ruas Jalan Ngrejeng - Banyubang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	600,00 x 3,00 m	600,00 x 3,00 m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket IV	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVI	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVII	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XVIII	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIX	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XX	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pembangunan Saluran ruas jalan Ngandong - Gembong (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 0,70 m	-	600.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Ngandong - Dahor Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	200,00 x 2,00 m	-	400.000.000,00

					Pemeliharaan Berkala Jalan Gesikan - Dermawuharjo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas Desa Pakis - Desa Menyunur	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	260,00 x 1,50 m	-	400.000.000,00
					Pembangunan TPT Desa Banyubang (Gurdo) - Desa Ngaram	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	100,00 x 2,50 m	-	200.000.000,00
					Pembangunan TPT Jalan Dahor - Punggul rejo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	160,00 x 2,00 m	-	280.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Trotoar Jalan Raya Grabagan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 1,00 m	-	750.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Punggulrejo - Sugihan I	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	350,00 x 3,00 m	-	180.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Punggulrejo - Sugihan II	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	210,00 x 1,00 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Karangtinoto - Tambakrejo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kebon - Wadung	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.200,00 x 2,70 m	-	570.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Menilo - Banjarsari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	700,00 x 3,00 m	-	360.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sandingrowo - Kenongosari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Saluran ruas jalan Poros Desa Simo - Pandanwangi	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	475,00 x 0,50 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Prambon Tergayang - Tluwe	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	475,00 x 0,80 m	-	400.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Klumpit - Tluwe (Wonosari)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Magersari - Klotok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	400,00 x 1,00 m	-	380.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Cangkring - Kedungrojo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	350,00 x 3,00 m	-	180.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Widang - Simogilis (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 4,00 m	-	800.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Leran Wetan - Goa suci (Pajak Rokok 510.000.000,00)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah				16.340.000.000,00	36.265.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket I Kec. Tuban	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket II Kec. Semanding	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket III Kec. Merakurak	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket V Kec. Jenu	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VI Kec. Tambakboyo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00

					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VII Kec. Kerek	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIV Kec. Montong	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Mandirejo - Sendanghaji	Panjang jalan yang dipelihara (m)	1.000,00 x 0,80 m	1.000,00 x 0,80 m	830.000.000,00	830.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Bejagung - Pringlanggar	Panjang jalan yang dipelihara (m)	1.000,00 x 3,00 m	1.000,00 x 3,00 m	510.000.000,00	510.000.000,00
					Pembuatan Saluran Jalan Tuban - Babat di Lingkungan Widengan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	500,00 m	500,00 m	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Kerek - Pulogede	Panjang jalan yang dipelihara (m)	225,00 x 1,00 m	225,00 x 1,00 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Hargoretno - Sidonganti	Panjang jalan yang dipelihara (m)	420,00 x 0,60 m	420,00 x 0,60 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Wolutengah - Kebomati	Panjang jalan yang dipelihara (m)	980,00 x 3,00 m	980,00 x 3,00 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pembangunan Drainase ruas jalan Kerek - Pulogede (Gedrek - Dusun	Panjang jalan yang dipelihara (m)	500,00 x 0,80 m	500,00 x 0,80 m	750.000.000,00	750.000.000,00
					Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Kec. Tengah	Panjang jalan yang dipelihara (m)	1 Paket	1 Paket	1.400.000.000,00	2.100.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Sumberarum - Montong	Panjang jalan yang dipelihara (m)	340,00 x 1,00 m	340,00 x 1,00 m	750.000.000,00	750.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket I (Pajak Rokok)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket II (Pajak Rokok)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket III (Pajak Rokok)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket V	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VI	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VII	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIV	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Belakang Pasar Baru (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 6,00 m	-	600.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sekardadi - Perbon	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	400,00 x 3,00 m	-	200.000.000,00
					Pembangunan TPJ ruas Jalan - Mondokan - Perbon (di Perbon)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	175,00 x 1,20 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sugiharjo - Winong	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	400,00 x 3,00 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Gedongombo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	600,00 x 6,00 m	-	710.000.000,00

					Pemeliharaan Berkala Jalan Bektiharjo - Rengel	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	700,00 x 4,00 m	-	560.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Bektiharjo - Penambangan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tegalagung - Prunggahan Kulon	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Dermawuharjo - Ngino (Pajak	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.130,00 x 2,60 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Jadi - Becok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	400,00 x 3,00 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Dermawuharjo - ngino /	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.200,00 x 2,60 m	-	530.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Maindu - Ngrejeng (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Poros Desa Talun - Boropetong	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	170,00 x 0,70 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Jetak - Kebonagung (Pajak	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Montong Pemandian Ngaget (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	850,00 x 4,00 m	-	680.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Talun - Boropetung (Pajak	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sidonganti - Slagi (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Margomulyo - Jarorejo (Pajak	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	800,00 x 3,00 m	-	400.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Wolutengah - Trantang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 1,00 m	-	470.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Poros Desa Sekardadi - Perbon	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	170,00 x 0,70 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Dasin - Bomati	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	450,00 x 2,50 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Gadon - Cingklung	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Ngulahan - Sekaran	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	100,00 x 1,50 m	-	155.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Merakurak - Montong (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	700,00 x 6,00 m	-	870.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Tuban - Merakurak (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	485,00 x 7,00 m	-	700.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Pongpangan - Koro (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Senori - Temandang (Pajak Rokok	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 6,00 m	-	620.000.000,00

					Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/ Poros Desa wilayah Barat	Panjang Jalan yang dipelihara (km)			12.625.000.000,00	39.995.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VIII Kec. Bancar	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket IX Kec. Jatirogo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket X Kec. Bangilan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XI Kec. Kenduruan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XII Kec. Singgahan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIII Kec. Parengan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	1.000,00 x 4,00 m	1.000,00 x 4,00 m	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XV Kec. Senori	Panjang jalan yang dipelihara (m)	750,00 x 4,00 m	750,00 x 4,00 m	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Soto - Bangilan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	375,00 x 0,80 m	375,00 x 0,80 m	750.000.000,00	750.000.000,00
					Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Kec. Barat	Panjang jalan yang dipelihara (m)	1 Paket	1 Paket	1.400.000.000,00	2.100.000.000,00
					Pembangunan Drainase Dusun Krajan Desa Parangbatu Kec.	Panjang jalan yang dipelihara (m)			250.000.000,00	250.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Biangbali-Ngebrak	Panjang jalan yang dipelihara (m)			725.000.000,00	725.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket VIII	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket IX	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket X	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XI	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XII	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XIII	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten / Poros Desa Paket XV	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tunggulrejo - Tanjungrejo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00

					Pembangunan TPJ Jalan Poros Desa Mulyoagung - Mergosari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	240,00 x 0,90 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tunggulrejo - Laju kidul	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Laju lor - Gomang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Laju Kidul - Bangilan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,80 m	-	700.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tunggulrejo - Saringembat	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	400,00 x 3,00 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tingkis - Ngablak	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Mojomalang - Jati	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sokorejo - Ngawun	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Pacing - Wukirharjo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Bronjong ruas jalan Poros Desa Sukorejo - Mergoasri	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	200,00 x 4,00 m	-	870.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Wukirharjo - Dagangan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	112,00 x 1,50 m	-	175.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan dan TPT pengaman jembatan Rayung ruas	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.250,00 x 4,00 m	-	1.000.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sendang - Medalem	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	850,00 x 3,50 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Sidoharjo - Wonosari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Jangur - Wonosari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan banyuurip - Wonosari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Lajulor - Senori	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 1,00 m	-	675.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Rayung - Giwang	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pemeliharaan jalan poros desa banyuurip - senori	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 4,00 m	-	800.000.000,00
					Pembangunan Sayap jembatan Bader	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	350,00 m	-	540.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Wotsogo - Jantingan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Bronjong Desa Bader ruas jalan Bulu - Jatirogo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	300,00 m	-	850.000.000,00

					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kebonharjo - Dukuh Sumber	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 2,50 m	-	430.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Jamprong - Kebunduren dan TPT	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	850,00 x 3,00 m	-	430.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Jamprong - Sokogunung	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,00 m	-	510.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sidodadi - Bamban	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	400,00 x 3,00 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kedungharjo - Kedungboyo	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	475,00 x 2,50 m	-	200.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sambonglombok -	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Bate - Klakeh	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kablukan - Bate	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.500,00 x 3,00 m	-	765.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tlogoagung - Latsari	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Sukolilo - Tlogoagung (lanjutan)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	980,00 x 3,00 m	-	500.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Bancar - Kayen (lanjutan)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.000,00 x 3,50 m	-	590.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Bancar - Sukoharjo (lanjutan)	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.500,00 x 3,00 m	-	765.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tlogoagung - Babatan	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	1.500,00 x 3,00 m	-	765.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Poros Desa Bogorejo - Sembungin	Panjang jalan yang dipelihara (m)	-	500,00 x 1,00 m	-	475.000.000,00
					Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	Jumlah jembatan yang dipelihara (unit)			1.005.000.000,00	1.075.000.000,00
					Penggantian Jembatan Kali Asem Ruas Jalan Pakis - Wangun	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	5,00 x 7,00 m	5,00 x 7,00 m	385.000.000,00	385.000.000,00
					Penggantian Jembatan Ruas Jalan Pakis - Wangun	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	4,00 x 7,00 m	4,00 x 7,00 m	280.000.000,00	280.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Kebumen di Desa Plandirejo (Ruas jalan Widang - Punggulrejo)	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	4,00 x 7,00 m	4,00 x 7,00 m	340.000.000,00	340.000.000,00
					Dokumen UKL UPL Jembatan Kanor	Telksananya Dok.	4,00 x 7,00 m	1 Dok 7,00 m	-	70.000.000,00

					Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	Panjang jembatan yang ditingkatkan (m)			1.410.000.000,00	1.410.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Gunung Nolo (Ruas Jalan Bringin - Sumberan	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 x 5,00 m	3,00 x 5,00 m	150.000.000,00	150.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Lebak (Ruas Jalan Jetak - Maindu)	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 x 6,00 m	3,00 x 6,00 m	180.000.000,00	180.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tanggulangin - Guyangan	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 x 6,00 m	3,00 x 6,00 m	180.000.000,00	180.000.000,00
					Penggantian Jembatan Bogorejo - Sendanghaji	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 Unit	3,00 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00
					Penggantian Jembatan Bogorejo - Sendanghaji	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 Unit	3,00 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00
					Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	Panjang jembatan yang ditingkatkan (km)			690.000.000,00	990.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tunggulrejo - Binangun	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	4,00 x 6,00 m	4,00 x 6,00 m	240.000.000,00	240.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sidomukti - Sukogunung	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	5,00 x 5,00 m	5,00 x 5,00 m	250.000.000,00	250.000.000,00
					Peenggantian Jembatan gunung Gajah Ruas Jalan Sukogunung - Jamprong	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	4,00 x 5,00 m	4,00 x 5,00 m	200.000.000,00	200.000.000,00
					Penggantian Jembatan Simo Ruas Jalan poros Desa Margosuko-Sukoharjo	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	-	3,00 x 5,00 m	-	300.000.000,00
					Penyusunan Perencanaan Teknis Bina Marga				200.000.000,00	1.943.620.500,00
					Studi Data Base leger Jalan Kabupaten dan Poros Desa	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 Dok.	1 Dok.	200.000.000,00	186.120.500,00
					Review perencanaan teknis Pembangunan jalan lingkaran	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	80.000.000,00
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Timur Paket I	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	80.000.000,00

					Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	Panjang jembatan yang ditingkatkan (m)			1.410.000.000,00	1.410.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Gunung Nolo (Ruas Jalan Bringin - Sumberan	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 x 5,00 m	3,00 x 5,00 m	150.000.000,00	150.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Lebak (Ruas Jalan Jetak - Maindu)	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 x 6,00 m	3,00 x 6,00 m	180.000.000,00	180.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tanggulangin - Guyangan	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 x 6,00 m	3,00 x 6,00 m	180.000.000,00	180.000.000,00
					Penggantian Jembatan Bogorejo - Sendanghaji	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 Unit	3,00 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00
					Penggantian Jembatan Bogorejo - Sendanghaji	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	3,00 Unit	3,00 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00
					Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	Panjang jembatan yang ditingkatkan (km)			690.000.000,00	990.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tunggulrejo - Binangun	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	4,00 x 6,00 m	4,00 x 6,00 m	240.000.000,00	240.000.000,00
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sidomukti - Sukogunung	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	5,00 x 5,00 m	5,00 x 5,00 m	250.000.000,00	250.000.000,00
					Peenggantian Jembatan gunung Gajah Ruas Jalan Sukogunung - Jamprong	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	4,00 x 5,00 m	4,00 x 5,00 m	200.000.000,00	200.000.000,00
					Penggantian Jembatan Simo Ruas Jalan poros Desa Margosuko-Sukoharjo	Panjang Jembatan yang ditangani (m)	-	3,00 x 5,00 m	-	300.000.000,00
					Penyusunan Perencanaan Teknis Bina Marga				200.000.000,00	1.943.620.500,00
					Studi Data Base leger Jalan Kabupaten dan Poros Desa	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 Dok.	1 Dok.	200.000.000,00	186.120.500,00
					Review perencanaan teknis Pembangunan jalan lingkak	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	80.000.000,00
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Timur Paket I	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	80.000.000,00
					Peningkatan Jalan Soko - Simo (lanjutan I) dan					
					Pelebaran jalan ruas Rengel-Banyubang dan pengeprasan Tebing					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Timur Paket II	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	50.000.000,00
					Peningkatan Jalan Tunah - Kradenan (lanjutan) dan					
					Pelebaran Jalan Slemet - Leran wetan (Lanjutan)					

					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Timur Paket III	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	100.000.000,00
					Pelebaran Jalan Plumpang - Bandungrejo					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Tengah Paket I	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	50.000.000,00
					Pelebaran Jalan Suwalan - Sugihan (Lanjutan I) dan					
					Peningkatan Jalan Wolutengah - Trantang (Pelebaran)					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Tengah Paket II	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	60.000.000,00
					Pelebaran Jalan Montong - Sumberarum (lanjutan I)					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Tengah Paket III	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	70.000.000,00
					Pelebaran jalan Rengel - Bektiharjo (lanjutan I)					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Tengah Paket IV	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	100.000.000,00
					Peningkatan Jalan Kepet - Semanding dan					
					Peningkatan Jalan Penambangan - Kedungireng					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Tengah Paket VI	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	75.000.000,00
					Pelebaran Jalan Latsari - Bogorejo					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Barat Paket I	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	87.500.000,00
					Peningkatan Jalan Ngawun - Saringambat					
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Barat Paket II	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	

					Peningkatan Jalan Cor Rayung - Katerban dan					-	60.000.000,00
					Pembangunan Jalan Lingkar Dsn Ngebrak - Leran						
					Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah Barat Paket III	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1	Dok.	-	100.000.000,00
					Peningkatan Jalan Brangkal - Sembung						
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Soko	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1	Dok.	-	40.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Pandanagung - Simo						
					Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Poros Desa Kenti -Tluwe						
					pembangunan TPT ruas jalan desa Sandingrowo - Kenongosari						
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Rengel	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1	Dok.	-	40.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Poros Desa Rengel - Karangtinoto						
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Poros Desa Kebonagung - Sandingrowo						
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Plumpang	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1	Dok.	-	50.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Plumpang - Comprang						
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Kedungsoko - Sambungrejo						
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Landean - Kedungsoko						
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Palang	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1	Dok.	-	60.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Pakis - Wangun						
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Glodog - Pucangan						
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Ngimbang - Goa suci						
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Dawung - Tunah						
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kerek	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1	Dok.	-	100.000.000,00
					Pembangunan Saluran dan Trotoar Jl. Raya Kerek (Montong - Sumberarum)						
					Pembangunan Saluran Montong - Sumberarum						

					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Semanding	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	50.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Gentong Alang-alang - Ngino					
					Pemeliharaan Berkala Jalan Bektiharjo - Pungguk					
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tunah - Kepet					
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Tlogonongko - Jadi					
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Senori	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	40.000.000,00
					Pembangunan TPT Ruas jalan Sidoharjo - Kedungkebo					
					Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Desa Banaran - Wadung					
					Peningkatan Bronjong Jembatan Kaligede					
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Pargangan	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	50.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Poros Desa - Brangkal -					
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Poros Desa - Mojomalang -					
					Pemeliharaan Berkala Jalan Pargangan - Pemandian Nganget					
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Bancar	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	80.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Bulu - Jatirogo					
					Pemeliharaan Berkala Jalan Tenggerkulon - Kayen					
					Pembangunan TPT Ruas jalan Bulu - Jatirogo (Lokasi Desa Latsari)					
					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Jatirogo	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	60.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Bulu - Jatirogo					
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Bader - Sadang					
					Pembangunan tembok pendukung jalan dan bronjong jalan jatiklabang - bulak					
					Pembangunan tembok pendukung jalan jantingan-wotsogo					
					pembangunan tembok pendukung jalan samping jembatan ngepon - kedungmakam					

					Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kenduruan	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	40.000.000,00
					Pembangunan Saluran Drainase ruas jalan Jatirogo - Bugel					
					Pengeprasan tebing ruas jalan Bugel - Jambetelu dan pembangunan TPT					
					Pembangunan TPT Sungai Ruas Jalan Poros Desa Tawaran - Wonorejo Depan Masjid RT 1 RW 2					
					Pengaman Jembatan 1 dan 2 Dusun Jetis (Desa Sidomukti)					
					Perencanaan Teknis Jembatan Kecamatan Montong	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	35.000.000,00
					Penggantian Jembatan Tawing (Ruas jalan Tanggulangin - Guwoterus)					
					Penggantian Jembatan Lengki (Ruas Jalan Montong - Talun)					
					Penggantian Jembatan Watu Kuwo (Ruas Jalan Maindu - Gegunung)					
					Pembangunan Jembatan Kalibesar.3 (Kalibesar.3 Desa Tanggulangin)					
					Perencanaan Teknis Jembatan Kecamatan Semanding	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	40.000.000,00
					Penggantian Jembatan Penambangan Ruas Jalan - Semanding - Kepet					
					Penggantian Jembatan Mangkung Ruas Jalan Ngino - Dermawuharjo					
					Penggantian Jembatan Sambongrejo					
					Perencanaan Teknis Jembatan Kecamatan Kerek dan Merakurak	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	40.000.000,00
					Penggantian Jembatan Beluk Desa Mliwang					
					Pembangunan jembatan jalan poros Desa Kasiman					
					Jembatan Gorong- gorong (Boxculvert) (1. Ruas Jalan Poros Dsn Mulung - Sugihwaras. 2. Ruas Ds					
					Perencanaan Teknis Jembatan Kecamatan Singgahan	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	70.000.000,00
					Pelebaran Jembatan Ruas Jalan Poros Desa Binangun - Majol					
					Pelebaran Jembatan Tanjungrejo - Tunggulrejo					
					Perbaikan Jembatan Galoh jalan poros desa Kedungjambe					

					Perencanaan Teknis Jembatan Kecamatan Bangilan	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 Dok.	-	50.000.000,00
					Penggantian Jembatan Jalan banjarworo - Kumpulrejo					
					Pembangunan /Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/ atau Jembatan di Wilayah				800.000.000,00	1.650.000.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Soko - Glagahsari (DBHCHT)	Panjang jalan yang ditangani (m)	1.000,00 x 4,00 m	1.000,00 x 4,00 m	800.000.000,00	1.650.000.000,00
					Pembangunan /Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan di Wilayah				800.000.000,00	1.583.623.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Selogabus - Sumberjo (DBHCHT)	Panjang jalan yang ditangani (m)	500,00 x 4,00 m	500,00 x 4,00 m	400.000.000,00	783.623.000,00
					Pemeliharaan Berkala Jalan Senori - Laju lor (DBHCHT 400.000.000,00)	Panjang jalan yang ditangani (m)	500,00 x 4,50 m	500,00 x 4,50 m	400.000.000,00	800.000.000,00
					Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)				14.322.476.000,00	14.372.413.544,00
					Peningkatan Jalan Punggulrejo Kedungrojo (DAK)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	2.500,00 x 6,00 m		5.000.000.000,00	5.063.250.000,00
					Peningkatan Jalan Maibit - Pandanagung (lanjutan) (DAK)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	3.000,00 x 4,00 m		3.882.476.000,00	3.500.976.000,00
					Peningkatan Jalan Beji - Purworejo (lanjutan) (DAK)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	4.000,00 x 4,00 m		5.440.000.000,00	5.508.250.000,00
					Survey Kondisi Jalan (DAK Rp. 250.000.000,00)	Panjang Jalan yang di tangani (m)	-	1,00 Dok	-	250.000.000,00
					Pembangunan Gorong-gorong Boxculvert Ruas Jalan Maibit-Pandanagung (DAK 49.937.544)	Panjang gorong-gorong yang di tangani (m)	-		-	49.937.544,00
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase sumberdaya air yang dikelola dengan baik				8.667.000.000,00	12.407.000.000,00
					Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Konservasi sungai (Wilayah Barat)	Panjang infrastruktur konservasi sungai (km)	751	2.851	2.700.000.000,00	3.100.000.000,00
					Pembuatan Bronjong Desa Saringambat Kec. Singgahan	panjang infrastruktur konservasi sungai (m)	1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00
					Bronjong irigasi perataan desa saringambat dan desa sembung	panjang infrastruktur konservasi sungai (m)	600 m	600 m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Pembangunan plengsengan sungai nyaman Desa Sugihwaras	panjang infrastruktur konservasi sungai (m)	2000 x 2 m	2000 x m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pembangunan Tebing saluran Desa Sidorejo Kec. Kenduruan	Panjang infrastruktur konservasi sungai (M)	150 m	150 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pembuatan TPT Kali Timur Ceper Dusun Ceper, Desa Cepokorejo	Panjang infrastruktur konservasi sungai (M)	m	m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Pembuatan plengsengan sungai desa montongsekar kec. Montong	panjang infrastruktur konservasi sungai (m)	100 m	100 m	500.000.000,00	500.000.000,00
					Pembangunan Tanggul sungai Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek	panjang infrastruktur konservasi sungai (m)	-	50 m	-	400.000.000,00

					Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Konservasi sungai (Wilayah Timur)	Panjang infrastruktur konservasi sungai (m)	3.450	3.450	4.867.000.000,00	8.057.000.000,00
					Normalisasi Kali Pancur Desa Minohorejo Kecamatan Widang	Panjang Infrastruktur konservasi sungai (M)	2000 □ x 4 m	2000 □ x 4 m	600.000.000,00	-
					Normalisasi saluran banjir	Panjang Infrastruktur konservasi sungai (M)	1.000 m	1.000 m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Normalisasi sungai desa Mojoagung Kec. SOko	Panjang Infrastruktur konservasi sungai (M)	700 m	700 m	300.000.000,00	300.000.000,00
					Normalisasi sungai Sambonggede - Mandirejo - Sekardadi (Jenu)	Panjang Infrastruktur konservasi sungai (M)	1.500 m	1.500 m	210.000.000,00	210.000.000,00
					Perbaikan Tanggul Avour Jambon Kec. Tuban	Panjang Infrastruktur konservasi sungai (M)	200 m	200 m	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
					Plengsengan Sungai Ds. Kembangbilo	Panjang Infrastruktur konservasi sungai (M)			457.000.000,00	457.000.000,00
					Perbaikan Tebing Kali Kedunguser Kec. Soko	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	50 m	50 m	900.000.000,00	900.000.000,00
					Normalisasi Saluran Sambonggede - Mandirejo - Sekardadi (Jenu)	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	750 m	-	210.000.000,00
					Perbaikan Tanggul Avour Jambon Kec. Tuban (Lanjutan)	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	100 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Tanggul Saluran Pembuang Desa Jati Kecamatan Soko	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	100 m	-	450.000.000,00
					Pembangunan Tanggul Avour Jembel Desa Mondokan Kecamatan Tuban	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	50 m	-	400.000.000,00
					Pembangunan saluran pembuang desa plumpang Kecamatan Plumpang	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	200 m	-	400.000.000,00
					Normalisasi Saluran Pembuang Desa Karanglo - Desa Sumber arum	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	100 m	-	200.000.000,00
					Pembangunan Bronjong Sungai Bugel Sidohasri - Sokogrenjeng	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	100 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan Tebing Kali grujugan Desa Sidohasri Kec. Kenduruhan	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	100 m	-	500.000.000,00
					Pembangunan TPT Sepanjang Aliran Sungai Desa Krajan Dusun Gemanting	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	400 m	-	210.000.000,00
					Bronjong Kali Klero Desa Kowang	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	400 m	-	210.000.000,00
					Pembangunan Bronjong Kali Klero Desa Genaharjo (Depan Balai Lama	Panjang Infrastruktur Konservasi sungai (M)	-	400 m	-	210.000.000,00
					Penyusunan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air				1.100.000.000,00	1.250.000.000,00
					Review Luas Baku Layanan dan Neraca Air Daerah Irigasi (DI) Wilayah Barat Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dok	1 dok	300.000.000,00	300.000.000,00
					Review Luas Baku Layanan dan Neraca Air Daerah Irigasi (DI) Wilayah Timur Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dok	1 dok	300.000.000,00	300.000.000,00
					Studi Potensi air baku di Bancar, Jatirogo, Kenduruan, Senori, Bangilan	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dok	1 dok	250.000.000,00	250.000.000,00
					Studi Potensi air baku di Grabagan , Soko, Rengel, Plumpang, Widang	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dok	1 dok	250.000.000,00	250.000.000,00

					Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir/Konservasi Sungai	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 dok	0,00	70.000.000,00
					- Pembangunan Saluran avour dsr mojoroto Desa Ngampelrejo Kec.Bancar					
					- Pembuang saluran pembuang Desa Siding Kec.Bancar					
					- Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sembungin Kec.Bancar					
					- Pembangunan saluran pembuang desa Sidoharjo Kec. Senori					
					- Pembangunan Saluran Pembuang desa Katerban Kec. Senori					
					- Pembangunan TPT rt.01 rw.01 Desa Wanglukulon Kecamatan Senori					
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Banjir/Konservasi Sungai	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 dok	0,00	80.000.000,00
					- Normalisasi Avour Desa Pandanwangi Kecamatan Soko					
					- Normalisasi Avour Desa Nguruhan Kecamatan Soko					
					- Normalisasi Avour Rengel - Sawahan Kecamatan Rengel					
					- Normalisasi saluran pembuang sisi timur ibu kota Desa Jarorejo - Margomulyo Kec.Kerek	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 dok	0,00	
					- Normalisasi dan Pembangunan sungai desa glondonggede Kecamatan Tambakboyo					
					- Normalisasi Sungai Jenu - Sekardadi Kecamatan Jenu					
					Perencanaan Teknis Rehabilitasi Saluran Irigasi	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 dok	0,00	25.000.000,00
					- Normalisasi kali baris, kali wetan sendang borehbangle, kali ngemplak kecamatan merakurak					
					- Normalisasi Saluran Irigasi Desa Karangasem Kecamatan Jenu					
					Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Irigasi	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	1 dok	0,00	35.000.000,00
					- Pembangunan saluran pembuang Desa Bader Kec.Jatirogo					
					- Normalisasi Bangunan dan Saluran DAM Banu Kecamatan Senori					
					- Pembangunan saluran pembuang Desa Temayang Kecamatan Kerek					

						- Pembangunan saluran irigasi Desa Sawir Kecamatan Tambakboyo					
						Perencanaan Teknis Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan	Jumlah Dokumen yang tersedia		1 dok	0,00	20.000.000,00
						- Normalisasi waduk Desa Dermawuharjo Kecamatan Grabagan					
						- Normalisasi Waduk dan Irigasi dsn Babatan - Latsari Kecamatan Bancar					
4	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Prosentase Ketersediaan Air Baku/ Irigasi	83	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku serta Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)			65,41	65,41	14.242.051.000,00	17.243.000.000,00
						Kegiatan Pembangunan saluran irigasi wilayah barat		800	800	1.010.000.000,00	1.520.000.000,00
						Normalisasi Sungai Ngebruk (Lanjutan) Kec. Jenu	Panjang saluran irigasi yang dibangun (M)	200 m	200 m	210.000.000,00	210.000.000,00
						Pembangunan Saluran Sekunder Kanan Ngabongan (Lanjutan) Kec.	Panjang saluran irigasi yang dibangun (M)	300 m	300 m	500.000.000,00	500.000.000,00
						Pembuatan Saluran Irigasi Ds. Pakel Kec. Montong	Panjang saluran irigasi yang dibangun (M)	300 m	300 m	300.000.000,00	300.000.000,00
						Normalisasi Sungai Ngebruk (Lanjutan) Kec. Jenu	Panjang saluran irigasi yang dibangun (M)	-	500 m	-	210.000.000,00
						Pembangunan Saluran Irigasi Desa Sumurgung Kec. Montong	Panjang saluran irigasi yang dibangun (M)	-	200 m	-	300.000.000,00
						Kegiatan Pembangunan saluran irigasi wilayah timur		3050	3050	2.120.000.000,00	3.330.000.000,00
						Pembangunan Saluran Irigasi Desa Pandanagung Kec. Soko	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	500 m	500 m	300.000.000,00	300.000.000,00
						Normalisasi dan Pembangunan Saluran Irigasi Desa Tegarejo Kec. Widang	Panjang Saluran irigasi yang dibangun (M)	500 m	500 m	500.000.000,00	500.000.000,00
						Pembangunan irigasi desa sambongrejo Kec. Semanding	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	600 m	600 m	400.000.000,00	400.000.000,00
						Pembangunan Saluran Irigasi Desa Magersari-Klotok Kec. Plumpang	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	250 m	250 m	500.000.000,00	500.000.000,00
						Pembuatan Saluran Irigasi Desa Widang Kec. Widang	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	500 m	500 m	210.000.000,00	210.000.000,00
						Pembangunan Saluran irigasi dusun tuwiri kulon Kec. Merakurak	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	700 m	700 m	210.000.000,00	210.000.000,00
						Normalisasi dan Pembangunan Saluran Irigasi Desa Tegarejo Kec. Widang (lanjutan)	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	-	500 m	-	300.000.000,00
						Pembangunan irigasi desa sambongrejo Kec. Semanding (lanjutan)	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	-	600 m	-	210.000.000,00
						Pembangunan Saluran Irigasi Desa Magersari-Klotok Kec. Plumpang (Lanjutan)	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	-	250 m	-	400.000.000,00

					Pembangunan Saluran Irigasi (Sekunder) Dusun Ngino	panjang saluran irigasi yang dibangun (m)	-	500 m	-	300.000.000,00
					Kegiatan Rehabilitasi saluran irigasi wilayah barat	panjang saluran yang diperbaiki (m)	6934	6934	3.150.000.000,00	3.650.000.000,00
					Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Wilayah Barat	panjang saluran yang diperbaiki (m)	750 m	750 m	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
					Peningkatan Saluran Irigasi DI. Getami Kec. Jatirogo	panjang saluran yang diperbaiki (m)	500 m	500 m	750.000.000,00	750.000.000,00
					Peningkatan Saluran Irigasi DI. Kedung Gedden Kec. Kenduruan	panjang saluran yang diperbaiki (m)	600 m	600 m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Kegiatan Rehabilitasi saluran irigasi wilayah timur		1426	1576	3.125.000.000,00	4.093.000.000,00
					Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Wilayah Timur	panjang saluran yang diperbaiki (m)	650 m	650 m	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
					Rehabilitasi saluran irigasi waduk kesamben	panjang saluran yang diperbaiki (m)	775 m	775 m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Kedung Hireng	panjang saluran yang diperbaiki (m)	0,5 Ha	0,5 Ha	725.000.000,00	583.000.000,00
					Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Bektiharjo Kecamatan Semanding	panjang saluran yang diperbaiki (m)	-	150 m	-	210.000.000,00
					Rehabilitasi Bendung dan Salauran Irigasi DI. Cekalang Kecamatan Soko	panjang saluran yang diperbaiki (m)	-	300 m	-	400.000.000,00
					Kegiatan Pembangunan dan normalisasi waduk serta bangunan pengairan wilayah barat	waduk dan bangunan pengairan yang tertangani (km)			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
					Pelebaran waduk Desa Besowo dan Pelebaran Kali Desa Besowo Kec. Jatirogo	Jumlah Bangunan Pengairan yang dibangun (Unit)	1	1	600.000.000,00	600.000.000,00
					Pengerukan dan Perbaikan Tanggul Desa Kedungrejo	waduk dan bangunan pengairan yang tertangani (m)	50 m x 50 m x 3 m	50 m x 50 m x 3 m	400.000.000,00	400.000.000,00
					Kegiatan Pembangunan dan normalisasi waduk serta bangunan pengairan wilayah timur	waduk dan bangunan pengairan yang tertangani (m)			650.000.000,00	650.000.000,00
					Pembangunan Tanggul Desa Tlogowaru Kec. Merakurak	waduk dan bangunan pengairan yang tertangani (m)	1.000 x 3 m	1.000 x 3 m	650.000.000,00	650.000.000,00
					Penyusunan Pengelolaan Aset Irigasi serta Manual Operasi dan Pemeliharaan Irigasi				550.000.000,00	550.000.000,00
					Inventarisasi dan Identifikasi Bangunan Sumber Daya Air	Meningkatkan mutu data base dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan air baku, serta	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00
					Studi Potensi Banjir di Kabupaten Tuban	Meningkatnya mutu data base dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan air baku, serta	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)				2.637.051.000,00	2.450.000.000,00
					Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Getami Kec. Jatirogo (DAK Rp. 760.500.000,00)	Panjang saluran Irigasi yang dirhabilitasi (M)	500 m	500 m	750.000.000,00	760.500.000,00

					Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Tlogo Kec. Bancar (DAK Rp.679.000.000,00)	Panjang saluran irigasi yang dirhabilitasi (M)			700.000.000,00	679.000.000,00
					Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Mlaten Kec. Soko (DAK Rp. 1.010.500.000,00)	panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	775 m	775 m	1.187.051.000,00	1.010.500.000,00
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai	Prosentase luas Pemanfaatan ruang sesuai	40	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase tersusunnya rencana tata ruang				800.000.000,00	991.257.000,00
					Penyusunan Rencana Rinci Tata				800.000.000,00	991.257.000,00
					Fasilitas Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Tuban	Tersusunnya dokumen rencana tata ruang (Dok)	1 dok	1 dok	400.000.000,00	381.257.000,00
					Fasilitas Persetujuan substansi Rencana Kawasan Strategis	Tersusunnya dokumen rencana tata ruang (Dok)	1 dok	1 dok	400.000.000,00	0,00
					Penyusunan peta dasar wilayah barat dan digitasi peta dasar kab.Tuban	Tersusunnya dokumen rencana tata ruang (Dok)	-	1 dok	0,00	400.000.000,00
					Penyusunan KLHS RDTR Kec. Jenu	Tersusunnya dokumen rencana tata ruang (Dok)		1 dok	0,00	105.000.000,00
					Penyusunan KLHS RDTR Kec. Rengel	Tersusunnya dokumen rencana tata ruang (Dok)		1 dok	0,00	105.000.000,00
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang				900.000.000,00	1.450.000.000,00
					Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan	Tersusunnya Fasilitasi dan Koordinasi yang bertanggung di akhir			800.000.000,00	1.350.000.000,00
					Sertifikat Aset Tanah Dinas PUPR	Terlaksananya sertifikat aset	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	400.000.000,00
					Operasional Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan	Terlaksananya jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	250.000.000,00
					Raperda Review RTRW				400.000.000,00	700.000.000,00
					Evaluasi, Monitoring, dan Survei dalam rangka pengendalian	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dok	1 dok	100.000.000,00	100.000.000,00
					Inventarisasi Data Spacial				100.000.000,00	100.000.000,00
				Program Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Bangunan	Prosentase jumlah bangunan gedung negara sesuai ketentuan teknis				3.400.000.000,00	12.702.942.000,00
					Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Penunjangnya	jumlah bangunan gedung negara sesuai ketentuan teknis			2.650.000.000,00	11.550.000.000,00
					Pengurangan Tanah Komplek Kantor Pemkab Jl. Dr. Wahidin SH Kel. Latsari Kec. Tuban (Tahap II)	Terlaksananya pengurangan tanah	1 Paket	1 Paket	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
					Pengurangan Tanah Komplek Kantor Pemkab Jl. Dr. Wahidin SH Kel. Latsari Kec. Tuban (Tahap III)	Terlaksananya pengurangan tanah	0	1 Paket	0,00	2.700.000.000,00
					Penyusunan DED Mall Pelayanan Publik dan Pendukungnya	Tersusunnya DED Pelayanan Mall	0	1 Paket	0,00	450.000.000,00
					Penyusunan NSPK Penyelenggaraan BG	Jumlah bangunan gedung yang terlaksana	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
					Rehab Berat Ruang Pelayanan Satuan Narkoba Polres Tuban dan	Jumlah bangunan gedung yang terlaksana	-	1 Paket	0,00	2.000.000.000,00

					Rehab Berat Ruang Pelayanan BPKB dan Gudang Logistik Polres Tuban	Jumlah bangunan gedung yang terlaksana	-	1 Paket	0,00	2.000.000.000,00
					Pembangunan Kantor KODIM 0811	Jumlah bangunan gedung yang terlaksana	-	1 Paket	0,00	750.000.000,00
					Perbaikan Pagar KODIM 0811	Jumlah bangunan gedung yang terlaksana	-	1 Paket	0,00	200.000.000,00
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kejaksaan Negeri Tuban	Jumlah bangunan gedung yang terlaksana	-	1 Paket	0,00	800.000.000,00
					Evaluasi, Monitoring dan Survei dalam rangka Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung				750.000.000,00	1.152.942.000,00
					Inventarisasi kelaikan bangunan gedung negara wilayah Timur	Terdatanya kondisi eksisting bangunan gedung negara	1 dok	1 dok	250.000.000,00	221.442.000,00
					Inventarisasi kelaikan bangunan gedung negara wilayah barat	Terdatanya kondisi eksisting bangunan gedung negara	1 dok	1 dok	250.000.000,00	241.500.000,00
					Inventarisasi kelaikan bangunan gedung negara wilayah tengah	Terdatanya kondisi eksisting bangunan gedung negara	1 dok	1 dok	250.000.000,00	240.000.000,00
					Inventarisasi kelaikan bangunan gedung negara wilayah Timur	Terdatanya kondisi eksisting bangunan gedung negara	-	1 dok	-	100.000.000,00
					Inventarisasi kelaikan bangunan gedung negara wilayah barat	Terdatanya kondisi eksisting bangunan gedung negara	-	1 dok	-	100.000.000,00
					Inventarisasi kelaikan bangunan gedung negara wilayah	Terdatanya kondisi eksisting bangunan gedung negara	-	1 dok	-	100.000.000,00
					Pengadaan sistem informasi bangunan gedung	Terdatanya informasi bangunan gedung negara	-	1 dok	-	150.000.000,00
									215.000.000,00	235.000.000,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Prosentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten					
					Pembinaan dan Fasilitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	Jumlah sumber daya jasa konstruksi yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi (orang)	80 Orang	80 Orang	140.000.000,00	160.000.000,00
					Pengembangan SDM Aparatur Jasa Konstruksi	Jumlah SDM apartur yang mengikuti pengembangan Teknis Jasa konstruksi (orang)	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
					Monitoring, Pengawasan dan Kualitas Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Laporan (dokumen)	1 Dok	1 Dok	25.000.000,00	25.000.000,00
						TOTAL			277.377.453.925,26	363.356.873.779,59

Lampiran 3

NO	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	4.461.475.000,00	3.827.434.654,00	85,79
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	345.350.000,00	270.715.325,00	78,39
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.130.000.000,00	2.026.861.270,00	95,16
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	278.550.000,00	277.173.934,00	99,51
4	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasaran Perkantoran	1.475.875.000,00	1.120.922.550,00	75,95
5	Penyediaan Peralatan Perkantoran	231.700.000,00	131.761.575,00	56,87
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	304.631.847,00	258.820.354,00	84,96
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115.500.000,00	108.027.500,00	93,53
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	189.131.847,00	150.792.854,00	79,73
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	712.825.000,00	645.554.900,00	90,56
8	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	117.125.000,00	77.979.400,00	66,58
9	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	595.700.000,00	567.575.500,00	95,28
10	Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
IV	Program Pengendalian Banjir	68.667.460.888,59	25.358.677.518,00	36,93
11	Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir (Wilayah Barat)	3.290.000.000,00	2.648.060.400,00	80,49
12	Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir (Wilayah Timur)	12.250.000.000,00	10.397.365.000,00	84,88
13	Pengadaan Tanah dan Pra Konstruksi untuk Infrastruktur Pengendali Banjir	53.127.460.888,59	12.313.252.118,00	23,18
V	Program Perencanaan Tata Ruang	991.257.000,00	664.595.800,00	67,05
14	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	991.257.000,00	664.595.800,00	67,05
VI	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	244.441.282.044,00	211.739.900.162,34	86,62
15	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	14.372.413.544,00	9.992.313.840,00	69,52
16	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur	19.680.000.000,00	16.964.931.000,56	86,20
17	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah	81.786.625.000,00	73.676.432.340,22	90,08
18	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Barat	16.400.000.000,00	12.200.415.200,00	74,39
19	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	27.290.000.000,00	25.188.859.635,53	92,30
20	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	36.265.000.000,00	30.762.033.479,32	84,83
21	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	39.995.000.000,00	35.376.565.292,31	88,45
22	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	1.075.000.000,00	988.472.500,00	91,95
23	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	1.410.000.000,00	1.268.307.050,00	89,95
24	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	990.000.000,00	904.924.000,00	91,41
25	Penyusunan Perencanaan Teknis Bina Marga	1.943.620.500,00	1.845.704.540,00	94,96
26	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan di Wilayah Timur (DBHCHT)	1.650.000.000,00	1.255.906.084,40	76,12
27	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan di Wilayah Barat (DBHCHT)	1.583.623.000,00	1.315.035.200,00	83,04

VII	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya	12.487.000.000,00	10.998.426.950,00	88,08
28	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Konservasi sungai (Wilayah Barat)	3.100.000.000,00	2.616.354.000,00	84,40
29	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Konservasi sungai (Wilayah Timur)	8.057.000.000,00	7.073.815.000,00	87,80
30	Penyusunan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air	1.330.000.000,00	1.308.257.950,00	98,37
VIII	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	17.243.000.000,00	14.612.844.433,00	84,75
31	Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Barat	1.520.000.000,00	1.368.700.000,00	90,05
32	Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur	3.330.000.000,00	2.679.432.800,00	80,46
33	Rehabilitasi Saluran Irigasi Wilayah Barat	3.650.000.000,00	3.006.052.560,00	82,36
34	Rehabilitasi Saluran Irigasi Wilayah Timur	4.093.000.000,00	3.691.478.473,00	90,19
35	Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan Wilayah Barat	1.000.000.000,00	771.600.000,00	77,16
36	Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan Wilayah Timur	650.000.000,00	561.246.000,00	86,35
37	Penyusunan Pengelolaan Aset Irigasi serta Manual Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	550.000.000,00	496.467.600,00	90,27
38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	2.450.000.000,00	2.037.867.000,00	83,18
IX	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.450.000.000,00	1.125.384.970,00	77,61
39	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan	1.350.000.000,00	1.044.744.970,00	77,39
40	Evaluasi, Monitoring, dan Survei dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang	100.000.000,00	80.640.000,00	80,64
X	Program Pembinaan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi	235.000.000,00	169.302.500,00	72,04
41	Pembinaan dan Fasilitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	160.000.000,00	116.690.000,00	72,93
42	Pengembangan SDM Aparatur Jasa Konstruksi	50.000.000,00	47.127.500,00	94,26
43	Monitoring, Pengawasan dan Kualitas Jasa Konstruksi	25.000.000,00	5.485.000,00	21,94
XI	Program Evaluasi, Monitoring, dan Survei Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	12.702.942.000,00	10.988.729.100,00	86,51
44	Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	11.550.000.000,00	9.923.815.600,00	85,92
45	Monitoring, Evaluasi, dan Survei Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	1.152.942.000,00	1.064.913.500,00	92,36
	Jumlah	363.696.873.779,59	280.389.671.341,34	77,09

Lampiran 4



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **EDI KARTONO, ST, MT**
Jabatan : Plt Kepala Dinas PUPR
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. FATHUL HUDA**
Jabatan : Bupati Tuban
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban


H. FATHUL HUDA

Tuban, September 2019
Pihak Pertama,
Plt Kepala Dinas PUPR


EDI KARTONO, ST, MT
Penata Tk.

NIP. 19710421 200212 1 007

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN**


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana	Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang (%)	40%
2	Penurunan genangan di wilayah rawan genangan	Presentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang berkurang (%)	72%
3	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi untuk Daerah Irigasi (D.I)	Presentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	83%
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	89%

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Rp	4.461.475.000,00	PAPBD
2	program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	304.631.847,00	PAPBD
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp	712.825.000,00	PAPBD
4	Program Pengendalian Banjir	Rp	68.667.460.888,59	PAPBD
5	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	991.257.000,00	PAPBD
6	Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	244.441.282.044,00	PAPBD
7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp	12.487.000.000,00	PAPBD
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	17.243.000.000,00	PAPBD
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	1.450.000.000,00	PAPBD
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp	235.000.000,00	PAPBD
11	Program Evaluasi, Monitoring dan Survey Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	Rp	12.702.942.000,00	PAPBD
		Rp	363.696.873.779,59	

Pihak Kedua,
Bupati Tuban


H. FATHUL HUDA

Tuban, September 2019
Pihak Pertama,
Plt Kepala Dinas PUPR


EDI KARTONO, ST, MT
Penata Tk.
NIP. 19710421 200212 1 007

